

Sachstand Bau Mehrzweckhalle/Schule

4. Juli 2016

Nach dem Richtfest geht es zügig weiter ! Die Bauarbeiten liegen gut im Plan. Zur Zeit werden bereits in den schulischen Räumen die Wände geputzt. Die Sanitär- und Elektroinstallationen in der gesamten Mehrzweckhalle gehen der Vollendung entgegen und es werden auch mit dem Arbeitskreis „Mehrzweckhalle/Schule“ bereits die weiteren Innenarbeiten geplant.

Damit die Aufträge rechtzeitig erteilt werden können, wurden in der letzten Arbeitskreissitzung am 1. Juli Muster für folgende Gewerke ausgewählt:

- Fliesenarbeiten in Sanitär- und Duschräumen sowie Eingangsfloren und Treppenhaus
- Fußbodenbeläge für alle sonstigen Räume und die Sporthalle
- Innentüren und Sockelverkleidungen

Nach Beratung mit der Regenbogenschule und Ergänzung durch den Sportverein werden in Kürze auch die Sportgeräte bestellt.

Nach Einbau aller Fenster kann der Innenausbau zügig weitergehen und die schulischen Räume sollen mit Beginn des neuen Schuljahres nutzbar sein. Allen ausführenden Baufirmen sei für die bisher tolle und reibungslose Zusammenarbeit gedankt !

Die für den Herbst vorgesehene Fertigstellung kann bis auf die Außenanlagen (Parkplätze, Grünanlagen usw.) voraussichtlich eingehalten werden, sodass nach der schulischen Nutzung auch bald wieder der Sportbetrieb und die Vereinsnutzung möglich ist. Je nach Fertigstellung aller Anlagen kann auch die Mensa von der Schule genutzt und der Mehrzweckraum wieder vermietet werden.

Freuen wir uns auf die Fertigstellung !

Ludwig Binnewies, Ortsbürgermeister 4. Juli 2016